



سال ساخت:

شماره سریال:

مدل دستگاه:

ملاحظات	نتیجه تست	تلورانس	محدوده مجاز	آیتم بررسی شده	مراحل انجام کار
		$\pm 0.1\text{ms}$	0.35ms -0.4ms	سرعت هوای کابین زیر فیلتر	۱
		$\pm 0.1\text{ms}$	0.25 ms	سرعت هوای منطقه کاری	۲
			15 pa	فشار هوای پشت فیلتر	۳
			60db -65db	صدای فن بر حسب دسیبل	۴
			100micro meter	تعداد پارتيكل فوت بر متر مكعب	۵
			600 lux	حداقل مقدار نور کابین	۶
			Class c radiation 253.7nm	لامپ UV جهت استریل سطوح کابین	۷
				آلارم وضعیت درب	۸

مهر و امضاء کنترل کیفیت:

تاریخ: